



**Governo do Estado do Amazonas**  
**Plano Plurianual 2024-2027**  
**Monitoramento da Execução de 2025**  
**Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros**

<b>Program</b>	3300 MAIS INFRA	<b>Unidad</b>	25101	SEINFRA
<b>Ação</b>	9075 Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede	<b>Unidad</b>	44501	CIGÁS
<b>Finalidad</b>	Promover a flexibilidade operacional e segurança da rede de distribuição de gás natural.			
<b>Descrição</b>	Construção da rede de distribuição de gás natural (anel) visando conectar os subsistemas Aparecida e Mauá.			
<b>Região</b>	0001 Estado	<b>Product (Soma Produto):</b>	Projeto implantado (%)	
<b>Responsável</b>	Elenita Lacerda Moraes / Luan Matheus Camardella Cunha Cruz / Lucas da Silva Ribeiro / Rociane Rebello de Paula			
		<b>Un.</b>	Percentual	

**DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS**

**DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS**

Limite p/	26/01/2026	Meta Física Não Cumulativa?	Não	Fonte	Todas as Fontes			
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago
Janeiro	2,50	2,30	2,30	Janeiro	21.792.547,49	0,00	1.912.984,25	0,00
Fevereiro	3,50	3,20	3,20	Fevereiro	14.704.274,28	0,00	9.563.355,67	0,00
Março	3,50	3,70	3,70	Março	4.180.028,65	0,00	17.150.334,09	0,00
Abril	4,70	4,90	4,90	Abril	3.355.558,19	0,00	7.380.403,76	0,00
Mai	4,30	5,20	5,20	Mai	3.355.558,19	0,00	1.178.805,17	0,00
Junho	6,00	6,00	6,00	Junho	3.440.016,97	0,00	1.914.467,98	0,00
Julho	6,50	7,20	7,20	Julho	5.003.320,23	0,00	4.967.203,41	0,00
Agosto	6,00	7,00	7,00	Agosto	6.514.746,75	0,00	6.288.668,35	0,00
Setembro	5,50	6,00	6,00	Setembro	4.713.642,16	0,00	13.617.864,53	0,00
Outubro	5,00	4,20	4,20	Outubro	8.195.352,71	0,00	6.338.990,93	0,00
Novembro	2,80	3,20	3,20	Novembro	5.945.099,63	0,00	7.668.504,16	0,00
Dezembro	2,40	2,20	2,20	Dezembro	3.941.854,75	0,00	7.222.021,68	0,00
<b>Total</b>	<b>52,70</b>	<b>55,10</b>	<b>55,10</b>	<b>Total</b>	<b>85.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.203.603,98</b>	<b>0,00</b>
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----				
	Previsto na LOA	Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)		Previsto na LOA	Programado	Autorizado (F/E)	Carga do AFI
	52,70	104,55	100,00		85.142.000,00	100,07	0,00	DEZEMBRO/2025