



**Governo do Estado do Amazonas**  
**Plano Plurianual 2020-2023**  
**Monitoramento da Execução de 2023**  
**Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros**

**Programa:** 3300 MAIS INFRA **Unidade:** 25101 SEINFRA  
**Ação:** 9075 Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede **Unidade:** 16509 CIGÁS  
**Finalidade:** Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede de Distribuição do Gás natural.  
**Descrição:** Prevista a construção da rede (Anel) de ligação dos subsistemas Aparecida e Mauá.  
**Região:** 0001 Estado **Produto (Soma Produto: NÃO)** Projeto implantado (%) **Un. Medida:** Percentual  
**Responsável:** Maria Luiza Bezerra de Lima / Rociane Rebello Yacub / Elenita Lacerda Moraes / Viviane Souza Azevedo / Perfil FPA (Hirla teste) / Rociane Rebello Yacub / Maria Luiza Bezerra de Lima / Viviane Souza Azevedo / Elenita Lacerda Moraes / Rociane Rebello Yacub / Maria Luiza Bezerra de Lima / Viviane Souza Azevedo / Elenita Lacerda Moraes

**DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS**

**DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS**

Limite p/ Programação: 11/05/2023				Meta Física Não Cumulativa? Não				Fonte: Todas as Fontes			
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago			
Janeiro	3,27	0,00	0,00	Janeiro	2.475.810,39	0,00	52.355,68	0,00			
Fevereiro	2,51	0,00	0,00	Fevereiro	1.905.247,75	0,00	14.944,78	0,00			
Março	2,20	0,00	0,00	Março	1.666.493,45	0,00	32.340,64	0,00			
Abril	3,30	0,00	0,00	Abril	2.500.459,83	0,00	30.781,18	0,00			
Mai	0,84	0,00	0,00	Mai	632.583,66	0,00	30.875,96	0,00			
Junho	4,56	0,00	0,00	Junho	3.453.590,21	0,00	31.305,96	0,00			
Julho	1,49	0,00	0,00	Julho	1.129.135,14	0,00	102.005,16	0,00			
Agosto	1,82	0,00	0,00	Agosto	1.376.873,02	0,00	60.956,83	0,00			
Setembro	2,46	0,00	0,00	Setembro	1.860.392,90	0,00	68.291,86	0,00			
Outubro	2,81	0,00	0,00	Outubro	2.128.260,50	0,00	82.686,88	0,00			
Novembro	2,98	0,00	0,00	Novembro	2.255.581,39	0,00	301.166,67	0,00			
Dezembro	1,66	0,00	0,00	Dezembro	1.266.624,76	0,00	139.506,05	0,00			
<b>Total</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>22.651.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.217,65</b>	<b>0,00</b>			
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----							
	Previsto na LOA	Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)		Previsto na LOA	Programado (F/D)	Autorizado (F/E)	Carga do AFI			
	29,90	0,00	0,00		22.651.053,00	4,18	0,00	DEZEMBRO/2023			