



Governo do Estado do Amazonas
Plano Plurianual 2024-2027
Monitoramento da Execução de 2026
Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros

Program	3300 MAIS INFRA	Unidad	25101	SEINFRA
Ação	9075 Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede	Unidad	44501	CIGÁS
Finalidad	Promover a flexibilidade operacional e segurança da rede de distribuição de gás natural.			
Descrição	Construção da rede de distribuição de gás natural (anel) visando conectar os subsistemas Aparecida e Mauá.			
Região	0001 Estado	Product (Soma Produto):	Projeto implantado (%)	Un. Percentual
Responsável	Elenita Lacerda Moraes / Luan Matheus Camardella Cunha Cruz / Lucas da Silva Ribeiro / Rociane Rebello de Paula			

DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS

DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS

Limite p/	08/04/2026	Meta Física Não Cumulativa?	Não	Fonte	Todas as Fontes				
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago	
Janeiro	2,47	3,00	3,00	Janeiro	11.477.963,09	0,00	8.231.892,98	0,00	
Fevereiro	2,37	2,00	2,00	Fevereiro	8.411.243,11	0,00	3.016.378,59	0,00	
Março	2,37	2,00	3,00	Março	8.420.529,17	0,00	8.258.062,59	0,00	
Abril	2,25	0,00	0,00	Abril	6.166.076,50	0,00	0,00	0,00	
Mai	2,25	0,00	0,00	Mai	5.143.589,15	0,00	0,00	0,00	
Junho	2,03	0,00	0,00	Junho	5.844.650,77	0,00	0,00	0,00	
Julho	2,03	0,00	0,00	Julho	5.259.479,91	0,00	0,00	0,00	
Agosto	1,92	0,00	0,00	Agosto	4.142.134,88	0,00	0,00	0,00	
Setembro	1,35	0,00	0,00	Setembro	4.131.875,10	0,00	0,00	0,00	
Outubro	1,13	0,00	0,00	Outubro	2.611.819,44	0,00	0,00	0,00	
Novembro	1,13	0,00	0,00	Novembro	2.611.819,44	0,00	0,00	0,00	
Dezembro	0,00	0,00	0,00	Dezembro	2.611.819,44	0,00	0,00	0,00	
Total	21,30	7,00	8,00	Total	66.833.000,00	0,00	19.506.334,16	0,00	
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----					
	Previsto na LOA	Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)		Previsto na LOA	Programado	Autorizado (F/E)	Carga do AFI	
	21,30	37,56	114,29		66.833.000,00	29,19	0,00	MARÇO/2026	