



Governo do Estado do Amazonas
Plano Plurianual 2020-2023
Monitoramento da Execução de 2022
Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros

27/04/26 15:32

Pág. 1 de 1

Program	3300 MAIS INFRA	Unidad	25101	SEINFRA
Ação	9075 Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede	Unidad	16509	CIGÁS
Finalidad	Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede de Distribuição do Gás natural.			
Descrição	Prevista a construção da rede (Anel) de ligação dos subsistemas Aparecida e Mauá.			
Região	0001 Estado	Product (Soma Produto):	Projeto implantado (%)	Un. Percentual
Responsável	Rociane Rebello de Paula			

DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS

DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS

Limite p/	14/03/2022	Meta Física Não Cumulativa?	Não	Fonte	Todas as Fontes				
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	Janeiro	70.699,94	0,00	0,00	0,00	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	73.603,18	0,00	36.623,09	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	Março	118.575,32	0,00	49.723,59	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	Abril	148.916,31	0,00	152.671,92	0,00	
Mai	0,00	0,00	0,00	Mai	204.468,79	0,00	70.807,00	0,00	
Junho	0,00	0,00	0,00	Junho	168.662,64	0,00	248.622,88	0,00	
Julho	0,00	0,00	0,00	Julho	214.232,75	0,00	105.265,42	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	Agosto	190.717,77	0,00	117.787,70	0,00	
Setembro	0,00	0,00	0,00	Setembro	163.082,43	0,00	0,00	0,00	
Outubro	0,00	0,00	0,00	Outubro	172.435,85	0,00	789.213,66	0,00	
Novembro	0,00	0,00	0,00	Novembro	195.547,03	0,00	184.714,18	0,00	
Dezembro	3,00	0,00	0,00	Dezembro	164.396,99	0,00	427.712,62	0,00	
Total	3,00	0,00	0,00	Total	1.885.339,00	0,00	2.183.142,06	0,00	
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----					
	Previsto na LOA	Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)		Previsto na LOA	Programado	Autorizado (F/E)		Carga do AFI
	3,00	0,00	0,00		1.885.339,00	115,80	0,00		DEZEMBRO/2022