



Governo do Estado do Amazonas
Plano Plurianual 2024-2027
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros

Programa:	3300 MAIS INFRA	Unidade:	25101 SEINFRA
Ação:	9064 Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição do Gás Natural (Gasoduto)	Unidade:	44501 CIGÁS
Finalidade:	Ampliar a distribuição de gás natural no estado do Amazonas por meio da construção de rede de gasodutos.		
Descrição:	Ampliar a rede de distribuição física de gás natural para dar continuidade à política de investimentos necessários à prestação de serviços concedidos.		
Região:	0001 Estado	Produto (Soma Produto: NÃO)	Gasoduto enterrado
		Un. Medida:	Metro
Responsável:	Elenita Lacerda Moraes / Maria Luiza Bezerra de Lima / Rociane Rebello de Paula / Taynara de Sena Oliveira		

DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS				DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS				
Limite p/ Programação: 05/04/2024		Meta Física Não Cumulativa? Não		Fonte: Todas as Fontes				
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago
Janeiro	3.101,39	3.622,60	3.622,60	Janeiro	2.334.351,70	0,00	6.373.329,39	0,00
Fevereiro	2.571,98	2.469,32	2.469,32	Fevereiro	1.935.875,81	0,00	3.801.652,66	0,00
Março	2.900,07	2.958,68	2.958,68	Março	2.182.822,32	0,00	3.627.645,83	0,00
Abril	3.222,26	2.883,07	2.883,07	Abril	2.425.328,03	0,00	4.342.108,05	0,00
Maiο	3.526,39	3.320,98	3.320,98	Maiο	2.654.240,35	0,00	3.361.309,58	0,00
Junho	2.147,42	1.732,32	1.732,32	Junho	1.616.318,33	0,00	2.833.099,17	0,00
Julho	730,97	3.720,90	3.720,90	Julho	550.185,90	0,00	3.538.901,43	0,00
Agosto	2.667,42	2.230,22	2.230,22	Agosto	2.007.711,51	0,00	3.303.430,20	0,00
Setembro	3.624,42	4.699,68	4.699,68	Setembro	2.728.025,49	0,00	3.600.919,79	0,00
Outubro	4.024,42	4.970,32	4.970,32	Outubro	3.029.097,16	0,00	3.906.124,09	0,00
Novembro	3.324,42	2.466,30	2.466,30	Novembro	2.502.221,73	0,00	4.207.777,96	0,00
Dezembro	1.657,84	1.259,70	1.259,70	Dezembro	1.247.821,67	0,00	3.014.744,13	0,00
Total	33.499,00	36.334,09	36.334,09	Total	25.214.000,00	0,00	45.911.042,28	0,00
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----				
Previsto na LOA		Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)	Previsto na LOA		Programado (F/D)	Autorizado (F/E)	Carga do AFI
33.499,00		108,46	100,00	25.214.000,00		182,09	0,00	DEZEMBRO/2024