



Governo do Estado do Amazonas
Plano Plurianual 2024-2027
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros

Programa:	3300 MAIS INFRA	Unidade:	25101 SEINFRA
Ação:	9075 Flexibilidade Operacional e Segurança da Rede	Unidade:	44501 CIGÁS
Finalidade:	Flexibilidade operacional e segurança da Rede de Distribuição do Gás natural.		
Descrição:	Previsão da construção da rede (Anel) de ligação dos subsistemas Aparecida e Mauá.		
Região:	0001 Estado	Produto (Soma Produto: NÃO)	Projeto implantado (%)
Responsável:	Elenita Lacerda Moraes / Maria Luiza Bezerra de Lima / Rociane Rebello de Paula / Taynara de Sena Oliveira		
		Un. Medida:	Percentual

DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS				DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS				
Limite p/ Programação: 05/04/2024		Meta Física Não Cumulativa? Não		Fonte: Todas as Fontes				
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago
Janeiro	2,30	8,00	8,00	Janeiro	105.155,05	0,00	88.234,01	0,00
Fevereiro	2,30	2,00	2,00	Fevereiro	105.155,05	0,00	84.386,34	0,00
Março	2,30	2,00	2,00	Março	105.155,05	0,00	89.095,39	0,00
Abril	2,30	1,00	1,00	Abril	105.155,05	0,00	85.612,94	0,00
Maio	2,30	1,30	1,30	Maio	105.155,05	0,00	151.070,96	0,00
Junho	2,30	1,00	1,00	Junho	105.155,05	0,00	81.483,28	0,00
Julho	5,50	1,00	1,00	Julho	3.062.411,61	0,00	73.442,39	0,00
Agosto	3,60	2,00	2,00	Agosto	499.590,21	0,00	95.303,63	0,00
Setembro	3,60	2,00	2,00	Setembro	510.320,37	0,00	56.934,94	0,00
Outubro	5,50	1,00	1,00	Outubro	20.699.341,00	0,00	114.480,98	0,00
Novembro	4,60	1,00	1,00	Novembro	961.870,98	0,00	472.779,26	0,00
Dezembro	9,20	3,70	3,70	Dezembro	27.699.535,53	0,00	1.913.249,67	0,00
Total	45,80	26,00	26,00	Total	54.064.000,00	0,00	3.306.073,79	0,00
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----				
Previsto na LOA		Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)	Previsto na LOA		Programado (F/D)	Autorizado (F/E)	Carga do AFI
45,80		56,77	100,00	54.064.000,00		6,12	0,00	DEZEMBRO/2024