



**Governo do Estado do Amazonas**  
**Plano Plurianual 2024-2027**  
**Monitoramento da Execução de 2025**  
**Monitoramento por Ação – Dados Físicos e Financeiros**

<b>Program</b>	3300 MAIS INFRA	<b>Unidad</b>	25101	SEINFRA
<b>Ação</b>	9064 Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição do Gás Natural (Gasoduto)	<b>Unidad</b>	44501	CIGÁS
<b>Finalidad</b>	Promover a ampliação e melhoria da rede de distribuição de gás natural (Gasoduto)			
<b>Descrição</b>	Ampliação da rede de distribuição física de gás natural, atendendo aos segmentos de mercado do estado do Amazonas			
<b>Região</b>	0001 Estado	<b>Product (Soma Produto):</b>	Gasoduto enterrado	<b>Un.</b> Metro
<b>Responsável</b>	Elenita Lacerda Moraes / Luan Matheus Camardella Cunha Cruz / Lucas da Silva Ribeiro / Rociane Rebello de Paula			

**DETALHAMENTO DOS DADOS FÍSICOS**

**DETALHAMENTO DOS DADOS FINANCEIROS**

Limite p/	26/01/2026	Meta Física Não Cumulativa?	Não	Fonte	Todas as Fontes			
Mês	Programado (A)	Reprogramado (B)	Realizado (C)	Mês	Programado (D)	Autorizado (E)	Realizado (F)	Pago
Janeiro	491,56	4.279,17	4.279,17	Janeiro	4.432.932,31	0,00	3.128.664,63	0,00
Fevereiro	638,48	2.318,87	2.318,87	Fevereiro	2.255.522,64	0,00	8.788.286,48	0,00
Março	1.152,70	3.555,73	3.555,73	Março	2.056.850,49	0,00	6.921.423,40	0,00
Abril	1.446,54	3.116,44	3.116,44	Abril	2.308.582,69	0,00	3.708.986,27	0,00
Mai	1.636,06	4.327,15	4.327,15	Mai	2.436.766,09	0,00	3.915.986,66	0,00
Junho	1.483,27	4.498,42	4.498,42	Junho	3.461.416,66	0,00	8.359.626,87	0,00
Julho	1.299,62	5.843,47	5.843,47	Julho	3.433.344,28	0,00	5.287.089,13	0,00
Agosto	1.226,16	5.935,86	5.935,86	Agosto	4.208.233,23	0,00	4.878.374,93	0,00
Setembro	1.542,03	4.438,28	4.438,28	Setembro	3.478.259,00	0,00	5.140.500,78	0,00
Outubro	1.404,30	4.026,26	4.026,26	Outubro	4.768.291,70	0,00	3.369.024,62	0,00
Novembro	1.152,70	6.424,67	6.424,67	Novembro	3.495.463,84	0,00	2.991.916,54	0,00
Dezembro	895,58	1.098,87	1.098,87	Dezembro	2.010.337,07	0,00	3.280.688,10	0,00
<b>Total</b>	<b>14.369,00</b>	<b>49.863,19</b>	<b>49.863,19</b>	<b>Total</b>	<b>38.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.770.568,41</b>	<b>0,00</b>
----- % da Execução -----				----- % da Execução -----				
	Previsto na LOA	Programado (C/A)	Reprogramado (C/B)		Previsto na LOA	Programado	Autorizado (F/E)	Carga do AFI
	14.369,00	347,02	100,00		38.346.000,00	155,87	0,00	DEZEMBRO/2025